

监 理 日 志

工程名称: 湖南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电工程

日期	2019年7月5日 星期五	气候	晴	气温	26℃~33℃
监理人员动态: 王成春, 孙金龙			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 24人					
施工机械动态: 升降机, 搅拌机					
施工部位及进度情况	1. 屋面二次结构完成一个支模 2. 斜撑制作及安装 3. 6号屋面进行架体定位放线工作 4. 1号屋面进行架体定位放线工作				
检查发现的问题	1. 主持召开周监理例会, 对现场进度、质量、安全施工近期存在问题进行讨论解决 2. 近期现场安全问题较多, 尚未佩戴安全帽进行施工				
处理措施、意见、结果	1. 已下发通知, 对未佩戴安全帽人员进行安全教育培训, 并限期整改。				
协调内容或其他	注: 施工人员均未佩戴安全帽进行施工。				
记录人	王成春	总监签阅	苗平明		

