

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分材改造项

日期	2019年7月8日 星期一	气候	阴	气温	21℃~29℃
监理单位动态: 王成春, 孙金龙 施工方人员动态: 24人 施工机械动态: 升降机			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 上料, 2. 3个屋面更换彩钢瓦绑扎 2. 65屋面彩钢瓦更换 3. 33屋面彩钢瓦新增檩条				
检查发现的问题	1. 6#屋面彩钢瓦通长檩条, 造成后期组件成波浪形状 2. 6#屋面女儿墙距彩钢瓦距离为20, 可能造成彩钢瓦翘起				
处理措施、意见、结果	1. 已与设计院沟通, 要求同类型通长檩条 2. 待设计院与现场核算后复测				
协调内容或其他					
记录人	王成春		总监签阅	孙金龙	

