

监 理 日 志

工程名称: 河南浙商铁路有限公司周村站技术改造

日期	2019 年 7 月 13 日 星期六	气候	晴	气温	26℃ ~ 32℃
监理单位动态:	王东春、张金发	材料进场、取样见证、合格情况: 搭架到位			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一次能基梁排架 2. 3#屋面刷漆 3. 6#屋面手轨排架 4. 5#房大梁斜撑排架				
检查发现的问题	1. 对进场材料搭架进行到欠检查, 镀锌层厚度在40~60范围, 不满足技术协议中要求 2. 6#屋面手轨排架尺寸与新出版图纸不符				
处理措施、意见、结果	1. 已与甲方项目经理汇报, 同意让甲方接收 2. 按新出版图纸进行返工				
协调内容或其他	注: 3#屋面临时刷漆人员意见较差, 未作安排, 暂不施工, 已督促进行整改				
记录人	王东春	总监签阅	董永明		

