

# 监 理 日 志

工程名称: 江苏浙富纺织有限公司屋顶光伏支架安装工程

|                                |                                                                |    |                 |      |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-----------------|------|---------|
| 日期                             | 2019 年 7 月 14 日 星期 一                                           | 气候 | 晴               | 气温   | 26℃~33℃ |
| 监理人员动态: 王君春、张五友                |                                                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |         |
| 施工方人员动态: 23人                   |                                                                |    |                 |      |         |
| 施工机械动态: 吊车                     |                                                                |    |                 |      |         |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况           | 1. 大梁钢撑制作<br>2. 5#厂房进大梁钢撑安装12根<br>3. 5#厂房屋面进行刷漆<br>4. 设备基础进行垫块 |    |                 |      |         |
| 检查<br>发现<br>的<br>问题            | 1. 新版图纸与现场变更存在尺寸不符<br>2. 6#屋面按新版图施工人员安全意识较差, 防护措施不到位.          |    |                 |      |         |
| 处理<br>措施<br>、<br>意见<br>、<br>结果 | 1. 6#屋面夹美孚铁进行返工处理, 按新版图纸执行<br>2. 6#屋面明日暂停施工.                   |    |                 |      |         |
| 协调<br>内容<br>或<br>其他            | (此处为空白, 用于记录协调内容或其他事项)                                         |    |                 |      |         |
| 记录人                            | 王君春                                                            |    | 总监签阅            | (签字) |         |

