

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 17 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 24-33° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查设备基础抹灰质量情况, 部分抹灰不均匀 2. 因场地过窄原因大梁斜撑安装人员暂停施工, 因即将下雨原因, 5 号厂房刷漆暂停施工, 在巡视过程中发现 1 号檩条加固基本全是学生工, 与施工单位进行协调, 对人员进行整改, 檩条加固螺栓紧固度不符合要求, 要求其进行返工紧固	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	土建 6 人施工, 抹灰完成一个箱逆变, 1 号屋面 13 人檩条加固, 累计完成 46%, 6 号屋面上午 2 人支架整改完成 15%, 累计完成 25%, 下午 2 人导轨拆除全部完成, 1 人定位放线, 1 人大梁斜撑制作。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):