

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 7 月 18 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 26-33° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对混凝土试块，钢筋进行见证送检</p> <p>2. 1号屋面因暑假原因，施工人员大部分均为学生工，安全意识弱，且出去冲动阶段，屋面施工存在极大安全隐患，已与总包单位进行沟通，对该批学生工进行退场或进行分散施工，安排老员工进行带，同时加强现场管理，现场安全帽，安全带一定要佩戴正确，同时我监理单位加强现场巡查</p> <p>3. 因学生未曾对加固有任何经验，完成部分檩条螺栓未禁锢，进行扭矩力测试，均达不到图纸要求，已要求安排人员进行返工，重新禁锢，同时加强现场质量检查</p> <p>4. 因处于高温施工，要求施工单位做好夏季施工工作，避开高温时间段，防暑药品配备至现场，对老弱工人安排地面工作或退场</p>	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	<p>土建 7 人施工，箱逆变基础抹灰完成一个，累计完成 3 个，下午送检试块钢筋；1 号屋面 13 人檩条加固，累计完成 50%，3 号屋面 7 人新增檩条加固，累计完成 30%，6 号屋面 2 人导轨调整完成 25%，累计完成 50%。</p> <p>1 号檩条加固部分螺栓紧固度不符合要求，监督施工人员进行整改，督促施工单位对人员进行协调，尽量不要使用学生工，督促光伏施工单位加快施工进度，协调材料进场，整理完善同步施工资料。</p>
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：