

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 19 日 天气: 晴

星期: 五 气温: 27-36° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对设备基础进行验收, 设备基础养护不到位 2. 巡视 6 号屋面夹具导轨安装质量, 对阴影部分进行尺寸复核, 部分组件可能造成遮挡, 已于甲方反馈, 待技术部意见	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	土建今日 7 人施工, 多余材料转移, 清理施工场地, 1 号屋面 10 人檩条加固完成 2%, 累计完成 52%, 6 人上午 3 号屋面新增檩条加固完成 20%, 累计完成 50%, 下午 3 人 1 号屋面大梁斜撑安装完成 2 根, 3 人 2 号屋面大梁斜撑安装完成 2 根, 1 人大梁斜撑制作, 6 人 5 号屋面涂刷油漆完成 15%, 累计完成 100%, 8 人 6 号屋面导轨安装完成 10%, 累计完成 60%,
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):