

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 23 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 26-39° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 3#、5#屋面彩钢瓦塌陷严重, 易造成人员坠落危险、彩钢瓦未压接到位等情况, 已要求总包单位进行修复完善, 同时加强现场安全管理 2. 编制监理资料 3. 因处于夏季高温施工, 与施工单位讨论夏季施工安排, 尽量在保证施工人员夏季施工安全的前提下加快施工进度	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 8 人檩条加固完成 1%. 累计完成 55%, 7 号屋面 3 人檩条加固完成 1%, 累计完成 37%, 6 人拆除多余的大梁斜撑, 全部拆除完成, 下午因下雨暂停施工。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):