

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 24 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 27-37° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 下发监理工作联系单, 对夏季高温施工做出要求及建议 2. 协调总包单位与分包单位的矛盾 3. 进行 3 号屋面彩钢瓦修复检查	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 4 人新增檩条安装完成 40%, 累计完成 90%, 12 人 3 号屋面下陷恢复, 下午定位放线。
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):