

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 25 日 天气: 晴

星期: 四 气温: 27-37° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1 钢结构加固高强度螺栓过短, 未出丝, 已与总包单位进行处理, 进行更换 2. 现处于夏季高温施工, 要求施工单位做好夏季施工防护措施	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	6 号屋面 10 人光伏导轨支架安装累计完成 98%, 2 人材料吊装, 协调施工单位, 安排彩钢瓦恢复事宜, 整理完善施工资料。
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):