

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 7 月 28 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 27-37° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 开本周监理例会, 对现场进度、并网工期做出要求	
	2. 夏季施工, 要求施工单位做好时间安排及防护措施	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号厂房檩条加固完成 4%, 累计完成 60%, 2 号厂房 4 人新增檩条安装完成 60%, 累计完成 80%, 3 号屋面 8 人夹具导轨安装完成 45%, 累计完成 70%, 4 人桥架摆放准备吊装。
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):