

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 7 月 29 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 27-39° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 桥架，检修通道吊装现场旁站 2. 检修通道吊装至屋面未及时分散开，存在集中堆载，已在现场督促散开 3. 检测中心材料送检 4. 对桥架安装进行监理交底，对施工可能存在的错误进行提前告知 5. 检查已完成的新增檩条和檩条加固提出部分螺栓紧固不符合要求的进行重新紧固，严格按照设计要求与施工规范进行规范作业，对于屋面未及时分散的材料进行分散，加强管理施工单位，做好夏季高温施工防范措施。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 5 人檩条加固完成 2%，累计完成 62%，2 号屋面 4 人新增檩条加固完成 20%，累计完成 100%，3 号屋面 6 人夹具导轨安装完成 10%，累计完成 80%，6 号屋面 4 人检修通道安装，已完成 30%，累计完成 30%，7 号屋面 4 人檩条加固完成 1%，累计完成 38%，2 人导轨切割，1 人大梁斜撑制作，上午进行检修通道与桥架吊装。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：