

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 7 月 30 日 天气： 晴

星期： 二 气温： 27-37° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 3 号屋面夹具导轨安装，桥架及检修通道集中堆载，造成屋面下陷，已在现场督促进行分散处理 2. 检查屋面彩钢瓦覆盖情况，因即将下雨，项目部组织人员帮助覆盖及屋面垃圾清理，避免再次出现厂房漏雨造成损失 3. 测量检修通道尺寸及桥架安装位置	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 4 人彩钢瓦恢复，3 号屋面 6 人夹具导轨安装完成 10%，累计完成 90%，6 号屋面 4 人检修通道安装完成 5%，累计完成 35%，7 号屋面 8 人檩条安装完成 1%，累计完成 39%，2 人导轨切割，6 人夹具拼装
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：