

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 7 月 31 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 27-37° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对屋面卫生情况进行检查，对彩钢瓦恢复进行检查，要求施工单位每天完工及时清理屋面，加固单位做好恢复。 2. 进行安全专项检查：屋面临时电源裸露易造成触电危险、檩条加固施工人员未正确佩戴安全带进行作业，要求及时整改完善 3. 夹具、导轨螺栓未紧固，存在松动情况，已将问题反馈至光伏作业队伍，要求进行消缺整改	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 4 人屋面恢复，3 号屋面 5 人夹具导轨安装完成 10%，累计完成 100%，6 号屋面 6 人检修通道安装完成 5%，累计完成 40%，桥架敷设安装完成 10%，累计完成 10%，7 号屋面 7 人檩条加固完成 6%，累计完成 45%，6 人夹具拼装，1 人大梁斜撑制作。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：