

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 3 日 天气： 晴

星期： 六 气温： 29-37° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对夹具导轨安装情况进行检查，部分不符合要求的进行整改，督促施工人员安全文明作业施工 2. 督促总包单位落实以下事宜：1. 檩条加固人员增加情况？ 2. 3#、5#、7#屋面下陷区域统计及修复方案及施工安排？ 3. 3#、5#屋面承诺函？ 4. 锚栓抗拉拔试验、夹具拉拔力报告？ 5. L型钢扩孔事宜（已下发监理工作联系单进行催促，甲方开发部门正在干预）	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 6 人夹具导轨安装完成 3%，累计完成 5%，4 号屋面 4 人新增檩条安装完成 40%，累计完成 40%，5 号屋面 9 人检修通道安装安装完成 60%，累计完成 60%，7 号屋面 6 人檩条加固完成 2%，累计完成 52%. 2 人导轨切割，1 人大梁斜撑制作，
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：