

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 4 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 29-37° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 7#屋面檩条加固螺栓进行扭矩力测试, 经检测符合图纸扭矩力要求	
	2. 巡视 3#屋面检修通道安装情况	
	3. 檩条加固进度缓慢 (已与总包单位进行沟通, 增加人手)	
	4. 1#屋面夹具、导轨安装, 存在夹具紧固不到位等情况, 已安排人员进行消缺自检。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 6 人进行夹具导轨安装, 约完成百分之二十 3 号屋面 10 人检修通道制作、散料、安装, 预计可完成东西侧, 百分之 60 7 号屋面 6 人檩条加固, 完成 2 条 约完成百分之六十 1 人大梁斜撑制作
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):