

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 6 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 26-32° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 7 号屋面檩条加固, 对其螺栓进行扭矩力测试, 均能达到设计院图纸要求 2. 7 号屋面檩条加固进度缓慢, 已与总包单位领导进行沟通, 将增加人手 2. 因近期高处坠落事件频发, 我监理单位对总包单位进行告知, 并要求做好现场安全防护措施, 加强现场安全管理 4. 明日要求总包单位做各个分包现场安全技术交底会	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面上午 6 人夹具导轨安装完成 20%. 累计完成 50%. 4 号厂房 7 人安装边柱斜撑 7 根, 3 号屋面 5 人检修通道安装安装完成 80%, 100 和 300 桥架安装完成 80%. 7 号屋面 5 人檩条加固完成 5%, 累计完成 75%. 剩余 5 条未安装 (预计需要两天) 1 人大梁斜撑制作, 1 人涂刷防腐涂料. 5 号屋面下午 6 人进行彩钢瓦修复
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):