

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 7 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 24-30° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 进行安全技术交底旁站，对高空作业要求进行告知 | |
| | 2. 督促总包单位加快施工进度，尽快安排材料进场 | |
| 3. 下午因下雨，暂停施工 | | |
| 施工单位 | 施工情况 | |
| 湖北飞友 建设集团 有限公司 | 1. 1号屋面因缺少支架导轨材料，施工人员进行檩条加固 2. 3号3人进行检修通道安装 3. 5号屋面进行100及300桥架安装 4. 4号厂房进行边柱斜撑安装 | |
| 本日现场监理员 | 王道春、孙金龙 | |
| 记录人：王道春 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： | |