

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 8 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 25-33° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 复核 5 号屋面夹具导轨安装尺寸与图纸符合情况，基本满足图纸要求，导轨间距误差控制 1 公分内 2. 对 4 号厂房斜撑安装进行专项检查，存在：斜撑底板与混凝土接触面未按图纸要求进行凿毛处理，斜撑化学锚栓植入深度达不到图纸要求 200mm，现场均在 160mm 左右，已下发监理通知单 14 3. 接公司及气象预警近期台风登陆影响，我单位下发监理通知单要求做好防护措施，并下午组织项目部人员对 1-7 号屋面进行专项检查，存在垃圾未清理、多余材料未收集，部分下水管道堵塞，屋面彩钢瓦破损等问题，已在现场要求进行完善	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 7 人学习檩条安装，4 号厂房 3 人大梁斜撑安装完成 22 根，5 号屋面检修通道完成百分之八十五，300 桥架完成百分之四十，100 桥架进行散料，4 人散料，6 号屋面检修通道完成百分之八十五，300 桥架完成百分之八十，100 桥架完成百分之 70，7 号屋面 5 人檩条安装完成 5%，累计完成 70%，5 人学习檩条安装学习，2 人大梁斜撑制作，1 人除锈刷漆
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：