

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 9 日 天气： 阴

星期： 五 气温： 24-31° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对缺少的夹具到场检测，对其尺寸进行测量，符合图纸要求	
	2. 对现场进行安全专项检查，7号屋面临时电源线破损，已要求进行完善，同时安排人员对各屋面临时电源线进行检查，出现破损情况立即完善，下班前进行断电处理。	
3. 对1号屋面檩条加固进行扭矩力检测，扭矩力达不到图纸及规范要求，部分出现松动情况，总包单位已安排重新检查完善，待整改完善后，我监理单位进行复测。		
施工单位	施工情况	
湖北飞友建设集团 有限公司	1号屋面10人檩条安装1%，累计完成68%，6人四号厂房大梁斜撑安装完成14根，累计完成95%，5人5号屋面桥架安装完成10%，累计完成80%，6人7号屋面檩条安装完成5%，累计完成75%，2人6号屋面夹具导轨调整。1人大梁斜撑制作	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	