

# 监 理 日 志 (      )

日期： 2019 年 8 月 13 日      天气： 晴

星期： 二      气温： 23-33° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 7 号屋面檩条加固进行检查验收，存在部分彩钢瓦恢复不到位，下陷、屋面垃圾未清理，临时电源线未及时拆除，多余材料未收集等问题。下午已督促进行整改完善，完善后明日安排光伏作业队伍进行夹具导轨安装	
	2. 检查 5 号厂房边柱斜撑安装，已安装 29 条，剩余已施工区域受限制，无法加固，正联系厂方或者租用长臂车进行施工	
3. 检查夹具组装情况，符合图纸要求两平一垫		
施工单位	施工情况	
湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 3 人大梁斜撑安装累计完成 30%，5 号屋面 3 人大梁斜撑安装累计完成 90%，1 号屋面 5 人檩条加固完成 1%，累计完成 72%，上午 8 人夹具拼装，下午 8 人分材料准备吊装。1 人大梁斜撑制作。	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	