

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 14 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 24-31° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查钢结构斜撑焊接质量, 对其焊缝进行检查, 对其防腐喷涂进行巡视检查, 基本满足图纸要求, 焊缝规整, 涂层厚度与图纸不符, 仪器检测不到 2. 钢结构斜撑安装进行巡视检查	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 3 人大梁斜撑安装完成 10%, 累计完成 40%, 1 号屋面 4 人檩条加固完成 3%, 累计完成 75%, 2 号屋面 3 人大梁斜撑安装完成 3%, 累计完成 23%, 1 人大梁斜撑制作。
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):