

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 15 日 天气： 阴

星期： 四 气温： 22-33° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组织人员对 6 号屋面夹具导轨安装进行验收检查，存在的问题已下发监理通知单，要求整改完善 2. 要求施工单位督促檩条加固进度，缓慢 3. 因近期又出现高温天气，我单位已口头告知施工单位做好高温施工计划安排，合理安排时间	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 3 人大梁斜撑安装完成 10%，累计完成 40%，8 人檩条加固完成 2%，累计完成 74%，2 号屋面 3 人大梁斜撑安装完成 5%，累计完成 25%，7 号屋面下午 8 人光伏材料吊装并分散。1 人大梁斜撑制作刷漆。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：