

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 17 日 天气： 阴

星期： 六 气温： 22-32° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理近期资料	
	2. 对近期验收存在的问题进行汇总，并督促施工单位尽快整改完善	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1号厂房3人檩条加固完成7%，累计完成81%，2号厂房2人大梁斜撑安装完成17%，累计完成40%，7号厂房6人夹具导轨安装完成25%，累计完成28%，1人大梁斜撑制作喷漆
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：