

# 监 理 日 志 (      )

日期： 2019 年 8 月 19 日      天气： 晴

星期： 一      气温： 22-36° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 已与设计院进行沟通，关于化学锚栓植胶更换事宜，需与图纸要求相符即可，我单位已要求总包单位提交材料化学材质及产品合格证明文件，总包单位正联系厂家邮寄	
	2. 现场发现部分边柱檩条无法加固，边柱大梁与厂房墙体空隙较小，加固困难较大，已反馈至设计院，设计单位与正泰沟通，可不进行加固	
3. 因近期气温升高，我单位告知总包单位做好施工计划，合理安排时间，做好防暑降温工作，对现场存在的安全隐患及时处理完善		
施工单位	施工情况	
湖北飞友建设集团 有限公司	2号屋面3人大梁斜撑安装完成10%，累计完成50%，3号屋面3人大梁斜撑安装完成5%，累计完成8%，6号屋面3人支架导轨消缺，7号屋面6人夹具导轨安装完成5%，累计完成50%，1人大梁斜撑制作喷漆。	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	