

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 22 日 天气: 阴

星期: 四 气温: 21-30° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料, 对现场存在的问题汇总下发监理检查记录, 要求进行整改完善	
	2. 检查夹具组装情况, 满足图纸要求两平一垫要求	
	3. 对钢结构斜撑安装工器具进行检查, 吊葫芦绳索有断裂情况, 已要求进行更换, 防止材料掉落造成伤害	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	上午 9 人夹具拼装, 3 人大梁斜撑螺栓紧固, 1 人大梁斜撑制作, 1 人 7 号屋面消缺, 1 号屋面 5 人彩钢瓦恢复, 5 号 3 人大梁斜撑安装完成 3%, 累计完成 93%, 下午 7 号屋面 6 人夹具导轨安装完成 20%, 累计完成 70%,
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):