

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 25 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 21-32° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查支架导轨安装情况, 部分螺栓松动未禁锢, 已口头通知进行完善 2. 对现场进行安全专项检查, 现场临时电源线破损线芯裸露, 安全帽帽绳缺少, 部分安全带缺少, 电焊施工区域缺少灭火器等问题, 已在现场与施工单位告知整改完善, 同时加强现场安全管控 3. 整理监理资料	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 3 人支架导轨安装完成 5%, 累计完成 55%, 1 人屋面垃圾清理; 4 号屋面 4 人新增檩条安装完成 20%, 累计完成 70%; 7 号屋面 6 人桥架安装完成 40%, 累计完成 40%, 1 人大梁斜撑制作;
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):