

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 26 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 20-32° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 7 号屋面桥架检修通道安装进行巡视检查，存在导轨连接处间隙较大，连接处未避开下方夹具，钻孔屑渣未清理，施工人员安全意识较差 2. 高空作业施工人员安全意识不到位，安全防护缺少等问题，已在现场，办公室，项目群进行上报，并要求进行整改完善，安全不容忽视	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	1 号屋面 3 人支架导轨安装完成 20%，累计完成 75%；1 人屋面垃圾清理，2 号屋面 7 人檩条安装完成 1%，累计完成 29%；4 号屋面 4 人新增檩条安装完成 30%，累计完成 100%，屋面恢复；7 号屋面 6 人桥架安装完成 40%，累计完成 80%；1 人大梁斜撑制作
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：