

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 8 月 28 日 天气： 晴

星期： 三 气温： 22-35° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 1.2 号屋面支架导轨安装及檩条加固情况，存在施工人员安全措施不到位，安全帽安全带未戴，屋面吸烟等情况，已下发监理通知单 16	
	2. 屋面檩条加固采用的 L 型钢扩孔过大，造成受力面积减小，已下发监理通知单，并要求进行更换返工处理	
3. 协调厂方对明日进场的组件堆放位置确定		
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 8 人支架导轨安装完成 10%，累计完成 85%，2 号屋面 7 人檩条加固完成 6%，累计完成 35%；4 人螺栓紧固，1 人大梁斜撑制作已全部完成
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	