

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 8 月 31 日 天气: 阴转雨

星期: 六 气温: 17-29° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 4 台箱变吊装现场安全旁站, 因吊装区域受限且位于高压线旁, 已在现场进行安全管理及指导吊	
	1. 二次设备到场现场壳体外观检查, 未出现破损情况, 吊装进行旁站	
	2. 检查 2 号屋面檩条加固, 施工人员安全措施不到位, 已在现场口头警告, 并在项目部对总包进行要求, 加强现场安全巡视及管理	
	4. 组件夜晚检测, 同建设, 施工单位相互配合完成检测, 检测合格率为百分之八十, 建设项目经理已于厂家联系, 可能组件返厂处理	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号厂房 6 人桥架安装完成 40%; 2 号厂房 7 人檩条加固完成 10%, 累计完成 75%; 4 号屋面 4 人檩条安装完成 2%, 累计完成 4%; 3 人中柱斜撑安装; 上午到货 4 台箱式逆变器, 1 台二次柜, 下午吊装完成, 吊装全部完成; 夜晚进行组件到货 EL 检测。
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):