

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 2 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 22-30° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对现场进行检查，对存在的问题反馈整改，做好明日检查前准备	
	2. 整理监理资料	
3. 商讨一次二次接线调试单位		
施工单位	施工情况	
湖北飞友 建设集团 有限公司	1 号屋面 6 人桥架安装完成 20%，累计完成 80%；3 人中柱斜撑安装；2 号屋面 7 人檩条加固完成 10%，累计完成 90%；4 号屋面 3 人檩条加固完成 1%，累计完成 6%；下午项目部进行整体检查，安排人员进行所有屋面消缺整改	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	