

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 3 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 21-31° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 进行支架导轨安装过程验收, 未出现大问题, 基本为一些生锈, 螺栓未禁锢等问题, 下午已安排人员进行整改完善 2. 下午进行资料审查 3. 对即将组件安装进行监理交底	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	2 号屋面 7 人檩条加固完成 5%, 累计完成 95%, 部分人员进行返工整改; 4 号屋面 3 人檩条加固完成 1%, 累计完成 7%, 下午因雨暂无人施工; 7 号屋面 6 人整改消缺; 上午与正泰验收组进行屋面支架导轨验收, 下午进行资料检查
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):