

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 4 日 天气: 晴

星期: 三 气温: 20-31° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 开 9.20 部分并网倒排工期各工序完成例会, 确定各工序完成时间及管理人员负责人制 2. 协调总包单位与供电局外线施工事宜 3. 因上次组件到货检测合格率较低, 与建设单位进行统计, 报正泰是否退场事宜	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	2 号屋面 7 人檩条加固完成 5%, 累计完成 100%, 下午进行返工整改消缺; 4 号屋面 3 人檩条加固完成 1%, 累计完成 8%; 6 号 7 号屋面 6 人直立桥架安装完成; 3 人大梁中柱斜撑安装
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):