

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 9 日 天气： 晴

星期： 一 气温： 19-28° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 对直流线缆敷设进行监理交底,对一些注意事项进行交代,电缆划伤,雨天禁止接线,桥架转弯电缆半径等事项 | |
| | 2. 检查 4 号屋面檩条加固螺栓禁锢度,进行扭矩力检测,经检查,均能达到要求 | |
| 3. 对设备加固基坑存在的水要求总包单位进行抽排,避免耽误高压施工 | | |
| | 施工单位 | 施工情况 |
| | 湖北飞友建设集团有限公司 | 2 号厂房 2 人檩条加固整改;4 号厂房 6 人檩条加固完成 5%,累计完成 17%; 7 号厂房 4 人桥架卡扣安装,四平方线敷设; |
| 本日现场监理员 | 王道春、孙金龙 | |
| 记录人: 王道春 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): | |