

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 11 日 天气: 阴

星期: 三 气温: 27-33° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查 4 号屋面檩条加固质量情况, 防护措施不到位, 造成厂方纺织品损坏, 我单位已督促总包单位做好防护措施, 减少对厂方造成的损失 2. 对 3 号屋面桥架开孔进行检查, 对毛刺要求进行清除, 避免造成电缆划伤	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 2 人大梁加筋板焊接; 3 号屋面 6 人桥架钻孔; 4 号屋面 6 人檩条加固完成 14%. 累计完成 45, 4 人材料转移; 3 人大梁中柱斜撑安装;
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):