

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 12 日 天气： 晴

星期： 四 气温： 25-30° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 督促施工单位加快光伏施工进度，组件得到正泰回复，走材料异常流程，同意进行安装	
	2. 对节前现场进行安全大检查，对存在的问题进行整改完善	
3. 巡视 3 号屋面导轨连接处整改情况		
施工单位	施工情况	
湖北飞友建设集团 有限公司	2 号屋面 4 人光伏材料分散；3 号屋面 6 人桥架调整、导轨连接整改；4 号屋面 3 人大梁斜撑安装完成 10%，累计完成 35%；3 人大梁中柱斜撑安装；2 人大梁加筋板焊接；	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	