

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 14 日 天气： 阴

星期： 六 气温： 22-33° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件到货进行材料外观检查，未出现壳体受损情况	
	2. 组件卸货现场旁站，避免造成组件磕碰产生隐裂现象。	
3. 对光伏施工进行口头交底。		
施工单位	施工情况	
湖北飞友 建设集团 有限公司	今日施工内容：4号屋面3人檩条加固完成5%，累计完成45%； 6号屋面6人支架导轨消缺整改	
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	