

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 15 日 天气： 晴

星期： 日 气温： 17-28° C

工程名称： 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对 1 号厂房大梁夹筋板焊接进行检查，发现下方防护措施不到位，焊渣飞溅，已现场口头通知整改完善，并下发监理通知单	
	2. 对屋面加固进行巡视检查，加固完成后彩钢瓦未恢复到位，人员通行易完成跌落危险，已下发监理通知单，下午已开始进行恢复压接	
3. 督促施工单位加快光伏施工进度，组件已到场，未安装		
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1 号屋面 3 人大梁中柱斜撑安装完成；2 人加筋板焊接；2 号屋面 6 人夹具导轨完成 25%，累计完成 25%；4 号屋面 3 人檩条加固完成 2%，累计完成 47%；6 人屋面支架导轨消缺；
本日现场监理员	王道春、孙金龙	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	