

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 20 日 天气: 晴

星期: 五 气温: 17-28° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件吊装进行现场旁站及监理交底, 对组件散料进行指导及要求, 轻拿轻放, 严禁磕碰等事宜 2. 组件散料出现一块组件因叉车卸货完成破损, 已进行统计上报 3. 组件散料存在 3 块组件表面划伤, 已在现场口头要求	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	2 号 4 人支架导轨安装整改; 4 号屋面 4 人檩条加固完成 10%, 累计完成 82%; 7 号屋面 10 组件散料。已散装完成 40% ; 3 人进行斜撑螺栓禁锢
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):