

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 22 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 17-29° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件到货现场进行外观检查, 核对到场数量等信息, 未出现壳体破损现象, 到货数量符合材料到货计划 2. 组件吊装现场旁站, 组件分散进行巡视, 未出现组件划伤现象, 施工人员均能按照成品保护意识交底要求执行 3. 剩余支架导轨到场现场进行尺寸复核, 满足图纸要求 4. 对 4 号屋面檩条加固存在的 L 型钢扩孔过大, 螺栓缺少等情况要求进行返工处理	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	2 号 2 人进行支架导轨消缺, 支架安装已完成 90%。4 号屋面 5 人檩条加固完成 2%, 累计完成 99%, 剩余 1 条未加固。7 号屋面 10 人组件安装完成 10%, 累计完成 35%, 2 人进行 4 号厂房夹筋板焊接, 3 人进行螺栓紧固消缺。累计完成 97%, 组件到货两车 68 托 1836 片, 剩余支架导轨已到货。
	本日现场监理员	王道春、孙金龙
	记录人: 王道春	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):