

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 9 月 23 日 天气: 晴

星期: 一 气温: 15-30° C

工程名称: 河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件到货 4 车, 进行材料外观检查, 未出现破损, 进行口头告知卸运注意事项, 防止出现磕碰造成隐裂 2. 巡视 7 号屋面组件安装	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	2 号 4 人进行支架导轨消缺, 支架安装累计已完成 98%, 4 号屋面 5 人檩条加固完成, 正进行前期遗留问题整改及彩钢瓦恢复工作, 累计完成 99%。彩钢瓦恢复及消缺需 3 天。7 号屋面 11 人组件安装完成 10%, 累计完成 45%, 2 人进行 4 号厂房夹筋板焊接, 3 人进行螺栓紧固消缺
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人: 王道春		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):