

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 24 日

天气： 晴

星期： 二 气温： 12-28℃

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 组件安装进行现场巡视检查，存在组件方阵尺寸不在一条线上，偏差过大，已在现场要求进行调整 2. 编制监理资料，对近期到场材料进行开箱检验 3. 对组件方阵存在偏差与甲方进行沟通，一个方阵与另一个方阵存在偏差，只要保证组件单个方阵在一条线上	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团有限公司	2 号 2 人进行屋面垃圾，彩钢瓦压接不到位消缺整改，累计完成 80%，4 号屋面 5 人檩条已完成，正进行彩钢瓦恢复工作，累计完成 99%。7 号屋面 11 人组件安装完成 10%，累计完成 55%，3 人进行螺栓紧固消缺，累计完成 90%。2 人进行夹筋焊接
本日现场监理员		王道春、孙金龙
记录人：王道春		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：