

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 9 月 27 日 天气： 晴

星期 五 气温： 20-30° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 7 号屋面组件安装，部分组件方阵不在一条线上，已要求进行调整	
	2. 对 2 号屋面消缺情况进行检查	
3. 2 号屋面未经报验，私自进行组件吊装工作，已要求进行停工处理，整改不到位，不允许进行下一道工序施工		
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 7 号屋面 11 人进行组件安装，累计安装约百分之九十五。 2. 2 号屋面进行支架消缺整改
本日现场监理员	王道春、唐恒	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	