

监 理 日 志

工程名称: 河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年5月17日 星期五	气候	多云	气温	16℃~28℃
监理单位动态:	王通春、何成刚		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	手拖钻、打磨机、400W电焊机				
施工部位进度情况	1. 5#厂房加固檩条安装, "L"型钢材开孔加工.				
检查发现的问题	1. 个别施工人员在吸烟现象. 2. 施工进度严重滞后.				
处理措施、意见、结果	1. 告知施工单位屋顶禁止吸烟. 2. 就现场施工相关事宜, 召开第8次监理例会. 3. 施工方上报施工进度计划, 保质保量完成每日施工计划.				
协调内容或其他	安全: 现场施工问题已整改.				
记录人	何成刚		总监签阅	苗初阳	