

监 理 日 志

工程名称: 河南新嘉利置业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

日期	2024年5月18日星期六	气候	阴	气温	16℃-28℃
----	---------------	----	---	----	---------

监理人员动态: 王通春、徐成刚

施工方人员动态: 2人

施工机械动态: 手拖钻、打磨机、升降机

材料进场、取样见证、合格情况:

无

施工
部位
进度
情况

1. 5#厂房木檩条加固支装, "L"型钢材开孔加工.

检查
发现
的问题

1. 屋顶L型钢材时, 发现现场仍在使用小垫片的情况存在.
2. 升降机人员未系安全带.

处理
措施
、意
见、
结果

1. 要求现场使用的垫片能完全覆盖L型钢材孔, 并安排专人检查, 复查确保无误后再覆盖.
2. 要求施工单位加强培训, 并对施工人员进行处罚.

协调
内容
或其
他

无: 加强员工培训.

记录人

徐成刚

总监签阅

苗学明