

监 理 日 志 ()

日期： 2019 年 10 月 20 日 天气： 晴

星期 日 气温： 16-26° C

工程名称：河南浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 编制监理资料，对近期存在的问题进行汇总，督促整改完善。 2. 巡视 5 号厂房电缆敷设、MC4 接头制作情况。 3. 巡视 2*70 电缆敷设。	
	施工单位	施工情况
	湖北飞友建设集团 有限公司	1. 5 号屋面电缆敷设已完成、MC4 接头制作累计安装完成 50%。 2. 场内 2*70 电缆已完成敷设。
本日现场监理员	王道春、唐恒	
记录人：王道春	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	