


监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 11 日

星期: 五

工程名称: 洛阳交运22MW光电项目

天气: 晴
气温: 18-32℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 一、检查组件安装,工人安装中,屋面天气太热, 要求施工单位购买防暑用品,并积极做好防暑工作。 二、车间加固作用施工正常,安全帽带使用正常, 专人看管防火。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="284 1081 454 1142">施工单位</th><th data-bbox="454 1081 1527 1142">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> <tr> <td data-bbox="284 1142 454 1619"> 安徽 三 三 </td><td data-bbox="454 1142 1527 1619"> 一、四号车间组件安装, 二、彩钢构件加固制作 三、二号车间支撑安装, 现场工人25人、管理4人,曲臂升降两台 </td></tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	安徽 三 三	一、四号车间组件安装, 二、彩钢构件加固制作 三、二号车间支撑安装, 现场工人25人、管理4人,曲臂升降两台
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
安徽 三 三	一、四号车间组件安装, 二、彩钢构件加固制作 三、二号车间支撑安装, 现场工人25人、管理4人,曲臂升降两台				
其 它 事 项	安全正常				
本日现场监理人员					
记录人: 	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 