


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交通集团2.2MW光伏电站项目

日期	2019年4月11日星期四	气候	晴	气温	10-20℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 工人7人, 管理3人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	1、2号屋面檩条安装, 分散型材料。 2、2号3号屋面组件压块预装。				
检查发现的问题	会同施工、建设方对四#屋面检查、 前面遗留的问题都已整改。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常, 加国园与厂方安全管理原因暂停				
记录人			总监签阅		