


监 理 日 志

工程名称: 洛阳客运2.2MW光电工程

日期	2019年4月17日 星期三	气候	晴	气温	13-32℃
监理人员动态: 1人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 工人17人、管理3人					
施工机械动态: 曲臂升降机两台					
施工部位 进度情况	1、今天2#屋面桁架安装完、 2、晚上3#屋力加固、焊接。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	安全生产正常				
记录人			总监签阅		