


监 理 日 志

工程名称: 洛阳交运 3.2MW 光电项目

日期	2019年4月24日 星期三	气候	晴	气温	17-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 角铁缺料补齐,			
施工方人员动态:	工人15人、管理2人				
施工机械动态:	曲臂升降2台				
施工部位进度情况	1.3#车间扁铁有些缺料、昨天料到补发散料 2.3#车间龙门电焊钢构。				
检查发现的问题	3#车间上人出口处发现有二十个左右灭火器 放置弹簧垫片。				
处理措施、意见、结果	已要求施工队及时处理。				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		